

ПРОТОКОЛ № 4

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Место проведения: администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района по адресу: с. Белая Глина, ул. Чехова, д.60.

Дата проведения: 04 сентября 2020 года

Время проведения: 16-20 час.

Председательствовал:

Слюсаренко

Александр Григорьевич

председатель Совета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района,
председатель комиссии;

Секретарь комиссии:

Смирнова

Наталья Викторовна

ведущий специалист администрации
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Присутствовали члены комиссии:

Сало

Владимир Николаевич

заместитель главы
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района, зам.председателя
комиссии

Даньшина

Марина Владимировна

начальник финансового отдела администрации
Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района

Сотников

Дмитрий Владимирович

ведущий специалист организационно-правового
отдела администрации Белоглинского сельского
поселения Белоглинского района

Михайлюк

Галина Петровна

начальник общего отдела администрации Бело-
глинского сельского поселения Белоглинского района

Асеева

Ирина Григорьевна

ведущий специалист администрации Белоглинского
сельского поселения Белоглинского района

Васильев

Денис Владимирович

председатель комитета по вопросам социально-
экономического развития, строительства,
транспорта, связи, ЖКХ Совета Белоглинского
сельского поселения Белоглинского района

Гендин

начальник отдела архитектуры, строительства и

Алексей Васильевич

дорожного хозяйства администрации
муниципального образования Белоглинский район

Присутствовали: 9 чел. - члены комиссии, глава Белоглинского сельского поселения А.В.Тубаев, руководители ТОС, члены партии «Единая Россия», депутаты Совета Белоглинского сельского поселения – 15 чел..

Повестка дня:

1. Информация о ходе реализации ПП «Формирование комфортной городской среды» на территории Белоглинского сельского поселения Белоглинского района.

1. По вопросу повестки дня слушали:

Сало Владимира Николаевича - зам. председателя комиссии, заместителя главы Белоглинского сельского поселения.

На 2020 год в рамках участия в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», заключенного соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету муниципального образования Краснодарского края, осуществляется реализация мероприятий по объекту «Благоустройство сквера по ул. Железнодорожной в с. Белая Глина, Краснодарского края».

Данный проект предусматривает комплексное благоустройство сквера, включающее устройство тротуарных дорожек, установка опор и светильников уличного освещения, устройство клумб, лавочек, урн, устройство парковок, детских игровых площадок, капитальный ремонт прилегающих участков дорог.

Площадь участка – 26175 м²,

Укладка покрытия из плитки – более 5 тыс. м², детская площадка для младшего возраста с игровым комплексом, детская площадка для старшего возраста с комплексом спортивного оборудования, площадки для отдыха, автопарковки, туалетный модуль.

Установка чугунных скамеек - 35 шт., урн - 35 шт., часов на чугунной основе – 1 шт., фонарных столбов со светильниками – 55 шт. Озеленение.

Стоимость работ по соглашению – 31, 6 млн. руб. (федеральный бюджет – 23,637 млн. руб., краевой бюджет – 1,101 млн. руб., местный бюджет – 4, 112 млн. руб.)

Подрядчик: ИП Хачатрян Ваник Фредикович.

Контракт подписан 20.04.2020 г.

Срок выполнения работ с 23.04.2020 г. по 31.08.2020 г.

Погосян Арутюна Мартуновича – представителя подрядной организации

В настоящее время ведутся работы по устройству тротуарных дорожек, планировке грунта для посева газонов. Заказаны и частично оплачены малые архитектурные формы (МАФ), спортивное и детское игровое оборудование, туалетный модуль. поставки которых запланированы до 20 сентября 2020 года. Поставлены на объект закладные детали по фонари и урны.

Сотникова Дмитрия Владимировича – начальника организационно-правового отдела администрации Белоглинского сельского поселения

Срок выполнения работ на объекте согласно приложению №5 линейный график производства работ к муниципальному контракту №1 от 20.04.2020года заканчивается 31.08.2020 г. На 04.09.2020 г. работы, предусмотренные контрактом выполнены не в полном объеме. В связи с чем Администрацией Белоглинского сельского поселения Белоглинского района ведется претензионная работа. Подрядной организации направлены претензионные

письма: №502 от 07.05.2020г.; №1166 от 31.07.2020г.; №1313 от 26.08.2020г.; №1347 от 01.09.2020г.

**Тубаева Алексея Владимировича - главу Белоглинского сельского поселения
Белоглинского района**

Подрядной организации принять все исчерпывающие меры по выполнению обязательств по муниципальному контракту по объекту «Благоустройство сквера по ул. Железнодорожной в с. Белая Глина, Краснодарского края».

Администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района продолжить претензионную работу.

Решили: Информацию принять к сведению и исполнению.

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председательствующий

Секретарь общественной комиссии

А.Г.Слюсаренко

Н.В.Смирнова