

## ПРОТОКОЛ

общественной комиссии по реализации муниципальной  
программы Белоглинского сельского поселения Белоглинского района «Формирование  
современной городской среды»  
на 2018-2024 годы»

**Место проведения:** администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского  
района по адресу: с. Белая Глина, ул. Чехова, д.60.

**Дата проведения:** 05 сентября 2022 года

**Время проведения:** 16-20 час.

**Председательствовал:**

Васильев

Денис Владимирович

Председатель Совета Белоглинского сельского  
поселения Белоглинского района  
Председатель комиссии

**Секретарь комиссии:**

Смирнова

Наталья Викторовна

ведущий специалист администрации  
Белоглинского сельского поселения  
Белоглинского района

**Присутствовали члены комиссии:**

Слюсаренко

Александр Григорьевич

глава

Белоглинского сельского поселения  
Белоглинского района

Сало

Владимир Николаевич

заместитель главы

Белоглинского сельского поселения  
Белоглинского района

Даньшина

Марина Владимировна

начальник финансового отдела администрации  
Белоглинского сельского поселения  
Белоглинского района

Сотников

Дмитрий Владимирович

Начальник организационно-правового отдела  
администрации Белоглинского сельского поселения  
Белоглинского района

Русина

Вера Леонидовна

ведущий специалист администрации Белоглинского  
сельского поселения Белоглинского района

Васильева

Ольга Викторовна

ведущий специалист администрации Бело-  
глинского сельского поселения Белоглинского  
района

Гендин

Алексей Васильевич

И.о. заместителя главы муниципального  
образования Белоглинский район  
по вопросам транспорта, связи, дорог  
строительства и ЖКХ

Денис Евгеньевич

депутат Совета Белоглинского сельского поселения  
Белоглинского района, зам.председателя комиссии

Шульгинов  
Алексей Валерьевич

- председатель комитета по вопросам социально-экономического развития, строительства, транспорта, связи, ЖКХ Совета Белоглинского сельского поселения Белоглинского района

Бунина  
Наталья Николаевна

- председатель Белоглинского Совета ветеранов

Сырых  
Александр Васильевич  
Белоглинского района

- депутат Совета Белоглинского сельского поселения  
Белоглинского района

Председатели ТОС (Куракина Татьяна Викторовна, Чертова Ольга Николаевна, Самуилова Татьяна Витальевна, Комарова Надежда Михайловна, Дынник Оксана Михайловна, Будко Вера Яковлевна, Алексеева Анна Иосифовна, Алябьева Людмила Никитична, Скокова Елена Михайловна.

**Присутствовали: 21 чел. - члены комиссии, глава Белоглинского сельского поселения А.Г.Слюсаренко, члены партии «Единая Россия», депутаты Совета Белоглинского сельского поселения – 15 чел.**

#### **Повестка дня:**

1. Отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды

#### **По вопросу повестки дня слушали:**

**Слюсаренко Александра Григорьевича - главу Белоглинского сельского поселения**

21 января 2022 года между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и администрацией Белоглинского сельского поселения Белоглинского района заключено соглашение № 03607402-1-2022-003 о предоставлении субсидий из бюджета Краснодарского края местному бюджету на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на общую сумму 57 254,1 тыс. рублей (краевой бюджет 46 375,8 тыс. рублей, местный бюджет 10 878,3 тыс. рублей).

24.05.2022г. заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком ООО «Фаворит» (ИНН 2364005601) в соответствии с пунктом 2 части 1 Постановления Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края № 98 от 21.03.2022г. «О реализации положений Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 20 апреля 2022 года) на общую сумму 57 131 050,80 руб.

Выполнение обязательств исполнителя по муниципальному контракту – до 24.11.2022 г.

В настоящее время проводятся подготовительные работы: планирование территории, демонтаж старых покрытий тротуаров, вывоз строительного мусора, поставка строительных материалов, установка бортовых камней, устройство основания и бортовых камней под автомобильные стоянки, устройство оснований под игровые площадки, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, устройство тротуарных покрытий (выполнено 4216,8 кв.м, 69%).

Подрядчиком заключены договора на поставку игрового оборудования, контейнерных шкафов, рекламных тумб, часов.

В связи с существенным ростом цен на строительные ресурсы и малые архитектурные формы, используемые для выполнения работ по сравнению со сметными позициями и их рыночной стоимостью выполнен пересчет сметной документации.

10 августа 2022 года получено положительное заключение ГУК КК «Краснодаркрайгосэкспериза» № 4-6-1-0369-22.

Стоимость строительно-монтажных работ с учетом удорожания составила 74,5 млн. руб.

10 августа 2022 г. направлено письмо в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края о выделении дополнительных средств краевого бюджета для реализации указанного объекта (13 967,6 тыс.руб.).

Согласно приказа Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 19.08.2022 г. № 364 Белоглинскому сельскому поселению размер субсидии, предоставляемой из бюджета Краснодарского края увеличен до 60 343,5 тыс.руб. Софинансирование из бюджета поселения увеличено до 14,2 млн.руб.


Оплата выполненных работ планируется после подписания дополнительного соглашения с Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

**Решили:** принять к сведению информацию, одобрить выполняемые мероприятия.

**Голосовали: «за» - 21, «против» - 0, «воздержались» - 0.**

Председательствующий

Секретарь общественной комиссии

 Д.В.Васильев  
 Н.В.Смирнова